

DEMANDE DE MISE EN SERVICE VRF

EMETTEUR: ENTREPRISE

A l'attention de PROCLIM,

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la mise en service des équipements suivants:

UNITE EXTERIEURE TYPE :

NUMERO DE SERIE:.....

UNITES INTERIEURES TYPE :

LES EQUIPEMENTS SONT INSTALLES A L'ADRESSE SUIVANTE :

DOMAINE D'UTILISATION:

HOTEL CENTRE COMMERCIAL BANQUE HOPITAUX

RESIDENTIEL INDUSTRIE BUREAUX AUTRE

LA DATE SOUHAITEE POUR LA MISE EN SERVICE/...../.....

LA MISE EN SERVICE SE FERA EN LA PRESENCE DE NOTRE REPRESENTANT MR

..... QUALITE..... TEL.....

HABILITE A SIGNER AU NOM DE L'ENTREPRISE LE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

LES VERIFICATIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ EFFECTUEES:	OUI	NON
---	-----	-----

1- L'UNITE EXTERIEURE EST PARFAITEMENT POSITIONNE, MONTEE SUR PLOTS ANTIVIBRATILS, PARFAITEMENT DE NIVEAU ET FRIGORIFIQUEMENT RACCORDEE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2- LES UNITES INTERIEURES SONT PARFAITEMENT POSITIONNES, CORRECTEMENT SUPPORTEES, PARFAITEMENT DE NIVEAU ET FRIGORIFIQUEMENT RACCORDEE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3- LE RESEAU DE TUYAUTERIE DE CUIVRE REALISE, CALORIFUGE, LE TESTE D'ETANCHEITE EFFECTUE A 40 BAR DE PRESSION D'AZOTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4- TIRAGE AU VIDE DE L'INSTALLATION EFFECTUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5- CHARGE ADDITIONNELLE DE FREON CALCULEE ET EFFECTUEE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6-LE RESEAU D'EVACUATION DES CONDENSATS REALISEE ET TESTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7- TOUTES LES UNITES RACCORDEES ELECTRIQUEMENT ET MISES SOUS TENSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8- CABLE BLINDE DE COMMUNICATION INSTALLE, RACCORDE A TOUTES LES UNITES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9- TELECOMMANDES FILAIRES (SI PRESENTES) INSTALLEES ET RACCORDEES AUX UNITES INTERIEURES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NB:

- * IL EST NECESSAIRE QU'UNE COPIE DU DOSSIER TECHNIQUE DE L'INSTALLATION REALISE AVEC LE LOGICIEL AINSI QUE LES PLANS SOIENT SUR SITE LORS DE LA MISE EN SERVICE
- * UNE SOURCE D'ENERGIE ELECTRIQUE SUFFISANTE DOIT ETRE ASSUREE POUR POUVOIR PROCEDER A LA MISE EN SERVICE
- * IL EST PRECISE QUE L'ACCES A L'ENDROIT OU LES UNITES A DEMARRER SONT INSTALLEES SERA ASSURER POUR NOTRE TECHNICIEN
- * CETTE DEMANDE DOIT ÊTRE REMPLIE ET ENVOYEE PAR FAX AU 031 92 38 58/023 53 53 64
- * NOTRE TECHNICIEN EST TENU SEULEMENT DE VERIFIER LA BONNE INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNITE
- * SI LA MISE EN SERVICE N'A PU ÊTRE EFFECTUEE PAR NOTRE TECHNICIEN LORS DE LA PREMIERE VISITE A CAUSE DU NON RESPECT DES POINT CITES PLUS HAUT OU PAR MANQUE DE SOURCE D'ENERGIE ELECTRIQUE SUFFISANTE, LE DEUXIEME DEPLACEMENT SERA FACTURE
- * LA GARANTIE EST NULLE SI LA PREMIERE MISE EN SERVICE N'EST PAS FAITE PAR NOS SERVICES

SIGNATURE DU DEMANDEUR

DATE