

DEMANDE DE MISE EN SERVICE

EMETTEUR: ENTREPRISE

A l'attention de PROCLIM,

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la mise en service de l'équipement suivant:

UNITE TYPE :

NUMERO DE SERIE:.....

L'UNITE EST INSTALLEE A L'ADRESSE SUIVANTE :

DOMAINE D'UTILISATION:

HOTEL CENTRE COMMERCIAL BANQUE HOPITAUX
 RESIDENTIEL INDUSTRIE BUREAUX AUTRE

LA DATE SOUHAITEE POUR LA MISE EN SERVICE/...../.....

LA MISE EN SERVICE SE FERA EN LA PRESENCE DE NOTRE REPRESENTANT MR

..... QUALITE..... TEL.....

HABILITE A SIGNER AU NOM DE L'ENTREPRISE LE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

LES VERIFICATIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ EFFECTUEES:	OUI	NON
---	-----	-----

* FILTRE A TAMIS INSTALLE A L'ENTREE DE L'EVAPORATEUR (a 02 Mètre Max) L'INSTALLATION DU FILTRE EST OBLIGATOIRE AVANT LA MISE EN SERVICE SOUS PEINE DE LA PERTE DE GARANTIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* CONTÔLEUR DE DEBIT INSTALLE ET RACCORDE ELECTRIQUEMENT (OBLIGATOIRE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* THERMOMETRES INSTALLES A L'ENTREE ET SORTIE DE L'UNITE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* MANOMETRES INSTALLES A L'ENTREE ET SORTIE DE L'UNITE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* L'UNITE EST MISE SOUS TENSION (AU MOINS 08H AVANT LA MISE EN SERVICE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* LES DEGAGEMENTS AUTOUR DE L'UNITE SONT CONFORMES A CE QUI EST INDIQUE SUR LE BULLETIN TECHNIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* L'ALIMENTATION ELECTRIQUE EST CONFORME AUX DONNEES DE LA PLAQUE SIGNALETIQUE ET COMME INDIQUE DANS LE BULLETIN TECHNIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* L'UNITE EST MISE SOUS TENSION (AU MOINS 08H AVANT LA MISE EN SERVICE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* L'UNITE EST PARFAITEMENT POSITIONNE, MONTEE SUR PLOTS ANTIVIBRATILES ET PARFAITEMENT DE NIVEAU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* LE CIRCUIT HYDRAULIQUE A ÉTÉ ACHEVE, NETTOYE, RINCE, REMPLI ET PURGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* UN DEBIT D'EAU SUFFISANT ET GARANTI POUR FAIRE FONCTIONNER L'UNITE SELON LE BULLETIN TECHNIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* UN MINIMUM DE 50% DE CHARGE CALORIFIQUE EST NECESSAIRE POUR LA MISE EN SERVICE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NB:

- * IL EST PRECISE QUE L'ACCES A L'ENDROIT OU L'UNITE A DEMARRER EST INSTALLEE SERA ASSURER POUR NOTRE TECHNICIEN
- * CETTE DEMANDE DOIT ÊTRE REMPLIE ET ENVOYEE PAR FAX AU 031 92 38 58/023 53 53 64
- * NOTRE TECHNICIEN EST TENU SEULEMENT DE VERIFIER LA BONNE INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNITE
- * SI LA MISE EN SERVICE N'A PU ÊTRE EFFECTUEE PAR NOTRE TECHNICIEN LORS DE LA PREMIERE VISITE A CAUSE DU NON RESPECT DES POINT CITES PLUS HAUT, LE DEUXIEME DEPLACEMENT VOUS SERA FACTURE
- * LA GARANTIE EST NULLE SI LA PREMIERE MISE EN SERVICE N'EST PAS FAITE PAR NOS SERVICES

SIGNATURE DU DEMANDEUR

DATE